

Intesa: LOMBARDIA
Strumento: Accordo di Programma Quadro - III Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità
Responsabile Strumento: Dr. Walter Bergamaschi - Direttore Generale Salute - Regione Lombardia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: LOMSE15 **Versione del:** 30/06/2014

C.U.P.: J72H06000050002

Titolo Progetto: Adeguamento antincendio - lotto 1 e lotto 2

Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SANITARIE - STRUTTURE OSPEDALIERE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RECUPERO

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
LOMBARDIA	BERGAMO	TREVIGLIO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Azienda Ospedaliera di Treviglio - Caravaggio	Ing. Roberto Premoli	Azienda Ospedaliera di Treviglio - Caravaggio
Programmatore	REGIONE LOMBARDIA		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note: Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con propria delibera n. 17 del 4-01-2007 ha incaricato il progettista di suddividere il progetto in tre interventi ben distinti. Di seguito si riportano gli altri due C.U.P.
 J78E06000080002
 J78E06000090007

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Preliminare

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Esecutiva		29/06/2006		
Attività	Data Inizio		Data Fine	Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista Effettiva		
Studio di fattibilità		11/12/2000	13/12/2000		
Progettazione Preliminare		13/12/2000	15/04/2002	Azienda Ospedaliera di Treviglio - Caravaggio	data approvazione: 15-APR-02 responsabile: Azienda Ospedaliera di Treviglio - Caravaggio
Progettazione Definitiva		01/10/2005	03/11/2005	Azienda Ospedaliera di Treviglio - Caravaggio	data approvazione: 03-NOV-05 responsabile: Azienda Ospedaliera di Treviglio - Caravaggio
Progettazione Esecutiva		07/06/2006	29/06/2006	Azienda Ospedaliera di Treviglio - Caravaggio	data approvazione: 29-GIU-06 responsabile: Azienda Ospedaliera di Treviglio - Caravaggio
Esecuzione Lavori		03/05/2007	25/10/2012		Lo slittamento della fine lavori è stato determinato dalla perizia di variante approvata con deliberazione del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera n. 319 del 8/04/2009. Inoltre lo scostamento ulteriore è da attribuire a sospensioni parziali dei lavori per consentire lo spostamento dei reparti di degenza al fine di permettere le lavorazioni in appalto all'interno dei reparti liberi da attività sanitaria. data approvazione: responsabile. In corso d'opera si sono riscontrate difficoltà legate alla disponibilità di locali al fine di consentire le lavorazioni previste a progetto, questo a portato ad uno slittamento nei tempi di realizzazione. Tale ritardo verrà recuperato all'interno dell'attività di collaudo che è già in essere per quei reparti o servizi già completati e funzionanti
Collaudo		23/04/2012	28/12/2012		data approvazione: responsabile:
Chiusura Intervento		26/10/2012	31/12/2012		
Funzionalità		31/12/2012	23/03/2013		data approvazione: responsabile:

Altre Attività

Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		

Approvazioni
**Data Approvazione
Prevista**
**Data Approvazione
Effettiva**
Soggetto Competente
Note
C. Sospensione Lavori:
Motivo
Data Inizio
Data Fine

Prevista

Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:
Gara
Attività
Data Prevista
Data Effettiva
Soggetto Competente
Note

MIG54700 - Da migrazione

000 - Stipula contratto

30/04/2008

13/06/2008

il 19.11.2007 è la data del decreto del MDS di ammissione al finanziamento

3 - PIANO ECONOMICO
Costo Complessivo (Euro): 4.380.467,11

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2007	1.238.236,56	0,00	1.238.236,56
2008	551.477,60	0,00	551.477,60
2009	743.478,20	0,00	743.478,20
2010	759.659,53	0,00	759.659,53
2011	619.147,90	0,00	619.147,90
2012	468.467,32	0,00	468.467,32
Totali	4.380.467,11	0,00	4.380.467,11

Avanzamento Spese (%): 100,00
4 - PIANO FINANZIARIO
Totale Finanziamento (Euro): 4.380.467,11
Anno Fonte
Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
**Importo Finanziamento
(Euro)**
**Proveniente
da economia**

2007 Regione

394.666,00

N

2007	Stato altri provvedimenti	Legge.67/1988		3.893.334,00	N
2007	Altro pubblico	Azienda Ospedaliera		87.000,00	N
2011	Altro pubblico	Impegno per aumento IVA al 21% e INARCASSA 4%		5.467,11	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati

 Importo Totale (Euro): **4.380.467,11**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
18/05/2005	1	13.625,94	spese tecniche Responsabile Unico del Procedimento
18/05/2005	2	241.405,86	spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva
04/01/2007	1	9.343,56	spese tecniche progettazione esecutiva STRALCIO
01/02/2007	1	4.527,88	spese Pubblicazione Bando e contributo Autorità Vigilanza
28/03/2007	1	3.110,19	pubblicazione Esito di Gara e spse Presidente Commissione di Gara
02/04/2007	1	112.249,96	spese tecniche Direzione Lavori
11/04/2007	1	5.263,20	spese tecniche Collaudo Statico
06/06/2007	1	3.237.897,91	contratto d'appalto IVA inclusa
10/07/2007	1	44.919,00	spese tecniche collaudo in corso d'opera
29/10/2007	1	54.500,00	spese tecniche per progetto, D.L. e coordinamento sicurezza
03/03/2009	1	371.022,92	contratto d'appalto IVA inclusa ristrutturazione impianto gas medicali
08/04/2009	1	496,48	spese tecniche RUP per perizia di variante
08/04/2009	2	8.176,23	spese tecniche per perizia di variante
08/04/2009	3	115.710,14	perizia di variante
11/10/2010	1	135.960,00	Opere complementari "rilocazione quadri di rifasamento" Delibera A.O: Treviglio n.860 del 11.10.2010
01/03/2011	1	16.790,73	
31/12/2011	1	5.467,11	Impegno per aumento IVA al 21% e INARCASSA 4%

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 4.069.717,64

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
04/04/2007	1	769,12	0,00	0,00	Spese pubblicazione Ist Pol. Zecca dello Stato fattura 506 del 05/02/07
04/04/2007	2	809,60	0,00	0,00	Spese pubblicazione Ist Pol. Zecca dello Stato fattura 1088 del 08/03/07
23/05/2007	1	359,36	0,00	0,00	Spese pubblicazione Ist Pol. Zecca dello Stato fattura 1735 del 05/04/07

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
23/05/2007	2	15,62	0,00	0,00	Spese pubblicazione Economato 726 e 728 del 23/05/07
20/06/2007	1	339,12	0,00	0,00	Spese pubblicazione Ist Pol. Zecca dello Stato fattura 2761 del 28/05/07
20/06/2007	2	15,62	0,00	0,00	Spese pubblicazione Economato 859 del 20/06/07
02/07/2007	1	399,60	0,00	0,00	Spese pubblicazione Società Pubbl. Editoriale spa fattura 354B del 28/02/07
02/07/2007	2	399,60	0,00	0,00	Spese pubblicazione Società Pubbl. Editoriale spa fattura 528B del 26/03/07
02/07/2007	3	399,60	0,00	0,00	Spese pubblicazione Società Pubbl. Editoriale spa fattura 672B del 16/04/07
02/07/2007	4	399,60	0,00	0,00	Spese pubblicazione Società Pubbl. Editoriale spa fattura 1180B del 19/06/07
02/07/2007	5	399,60	0,00	0,00	Spese pubblicazione Società Pubbl. Editoriale spa fattura 1381B del 16/07/07
12/07/2007	1	14.688,00	0,00	0,00	Spese tecniche (ITER fatt. 5 del 31/01/07)
12/07/2007	2	9.792,00	0,00	0,00	Spese tecniche (ITER fatt. 8 del 28/02/07)
24/07/2007	1	5.450,37	0,00	0,00	Spese tecniche RUP (stipendio luglio/07)
02/08/2007	1	840,16	0,00	0,00	Spese pubblicazione Ist Pol. Zecca dello Stato fattura 1301 del 22/03/07
06/08/2007	1	550,80	0,00	0,00	Spese commissione gara (Studio Tartaglia fatt. 9 del 10/08/07)
24/08/2007	1	399,60	0,00	0,00	Spese pubblicazione Società Pubbl. Editoriale spa fattura 17415B del 30/04/07
03/10/2007	1	23.011,20	0,00	0,00	Spese tecniche (ITER fatt. 18 del 31/05/07)
21/11/2007	1	502,00	0,00	0,00	Spese pubblicazione Economato 1705 del 21/11/07
21/11/2007	2	401,00	0,00	0,00	Spese pubblicazione Economato 1707 del 21/11/07
19/12/2007	1	1.572,10	0,00	0,00	Spese tecniche RUP (stipendio dicembre/07)
14/02/2008	1	7.248,53	0,00	0,00	Spese tecniche (ITER fatt. 33 del 29/10/07)
06/05/2008	1	9.507,90	0,00	0,00	Spese tecniche (ITER fatt. 39 del 30/11/07)
06/05/2008	2	5.798,82	0,00	0,00	Spese tecniche (ITER fatt. 40 del 30/11/07)
08/05/2008	1	143.795,05			nota di liquidazione n. 1853 del 8.5.2008 1° e 2° SAL
08/05/2008	2	194.666,00			nota di liquidazione n. 1853 del 8.5.2008 1° e 2° SAL
08/05/2008	3	200.000,00			nota di liquidazione n. 1853 del 8.5.2008 1° e 2° SAL
27/05/2008	1	5.263,20	0,00	0,00	Spese tecniche collaudo statico (Ing. Nozza fattura 11 del 12/02/08)
05/06/2008	1	192.786,43			nota di liquidazione n. 2335 del 5.6.2008 1° SAL revisione e messa a norma locali trasformatori
09/06/2008	1	13.510,93	0,00	0,00	Spese tecniche (ITER fatt. 17 del 31/03/08)
24/06/2008	1	187.262,98			nota di liquidazione n. 2664 del 24.6.2008 2° SAL revisione e messa a norma locali trasformatori
11/08/2008	1	171.428,19			3° SAL revisione e messa a norma locali trasformatori - nota di liquidazione n. 3651 del 11.8.2008
30/09/2008	1	151,00	0,00	0,00	Spese pubblicazione Economato 1366 del 30/09/08
28/10/2008	1	11.275,49	0,00	0,00	Spese tecniche (ITER fatt. 32 del 30/05/08)

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
17/03/2009	1	144.392,36			4° sal revisione e messa a norma locali trasformatori e 3° SAL riserva idrica nota di liquidazione n. 2181 del 17.03.2009
22/07/2009	1	2.080,31	0,00	0,00	Spese tecniche RUP (stipendio luglio/09)
11/08/2009	1	109.812,93			5° sal revisione e messa a norma locali trasformatori nota di liquidazione n. 6600 del 11.08.2009
11/08/2009	2	214.266,18			1° SAL opere strutturali e impiantistiche nota di liquidazione n. 6600 del 11.08.2009
08/09/2009	1	191.274,69			2° SAL opere strutturali e impiantistiche nota di liquidazione n. 7050 del 08.09.2009
16/09/2009	1	165.861,07			1° SAL Gas Medicali nota di liquidazione n. 7316 del 17.09.2009
07/12/2009	1	17.267,60	0,00	0,00	Spese tecniche (ITER fatt. 35 del 30/09/09)
07/12/2009	2	7.556,93	0,00	0,00	Spese tecniche (ITER fatt. 36 del 30/09/09)
28/01/2010	1	170.757,71	0,00	0,00	3° SAL opere strutturali e impiantistiche (SAEET fattura n° 534 del 31/10/2009)
27/04/2010	1	170.206,22	0,00	0,00	4° SAL opere strutturali e impiantistiche (SAEET fattura n° 92 del 27/04/2010)
30/04/2010	1	31.485,87	0,00	0,00	SAL Finale Riserva idrica (M.G.M. fattura n° 15 del 05/03/2010)
23/07/2010	1	413.765,94	0,00	0,00	5° SAL opere strutturali e impiantistiche (SAEET fattura n° 246 del 28/05/2010)
10/09/2010	1	194.841,22	0,00	0,00	6° SAL opere strutturali e impiantistiche (SAEET fattura n° 335 del 28/07/2010) ordinativo n° 818 del 10/09/2010
20/10/2010	1	189.090,62	0,00	0,00	7° SAL opere strutturali e impiantistiche (SAEET fattura n° 427 del 17/09/2/10) ordinativo n° 947 del 20/10/2010
25/11/2010	1	215.347,25	0,00	0,00	8° SAL opere strutturali e impiantistiche (SAEET fattura n° 474 del 29/10/2010) ordinativo n° 1080 del 25/11/2010
14/12/2010	1	31.458,61	0,00	0,00	Spese tecniche (ITER fatt. 47 del 30/11/10)
15/02/2011	1	167.436,13	0,00	0,00	9° SAL opere strutturali e impiantistiche (SAEET fattura n° 597 del 31/12/2010) ordinativo n° 173 del 15/02/2011
11/04/2011	1	104.500,00	0,00	0,00	1° SAL opere complementari "rilocazione quadri di rifasamento" (Galassi fattura n° 17 del 07/03/11) ordinativo n° 382 del 11/04/11
11/04/2011	2	166.389,96	0,00	0,00	2° SAL adeguamento impianto gas medicali (ZUBO fattura n° 62 del 28/02/2011)
05/01/2012	1	23.980,00	0,00	0,00	2° SAL opere complementari "rilocazione quadri di rifasamento" (Galassi fattura n° 80 del 31/10/11) ordinativo n° 14 del 05/01/12
23/07/2012	1	11.385,41	0,00	0,00	Svincolo 0,5% opere principali a seguito del collaudo (Galassi fattura n° 28 del 21/05/12) ordinativo n° 660 del 23/07/12
23/07/2012	2	7.480,00	0,00	0,00	Svincolo 0,5% su opere complementari "rilocazione quadri di rifasamento" a seguito del collaudo (Galassi fattura n° 29 del 21/05/12) ordinativo n° 660 del 23/07/12
07/05/2013	1	31.460,00	0,00	0,00	Spese tecniche Collaudo (PERCASSI fatt. PF1/2012 del 07/01/13) ordinativo n° 353 del 07/05/13
17/06/2013	1	75.711,77	0,00	0,00	10° SAL opere strutturali e impiantistiche (SAEET fattura n° 27 del 25/02/13) ordinativo n° 505 del 17/06/13
26/06/2013	1	7.700,67	0,00	0,00	Spese tecniche DL (ITER fatt. 6/2013 del 28/02/13) ordinativo n° 546 del 26/06/13

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	7.638,07	Effettiva	
IVA	350.962,82	Prevista	
Lavori realizzati in affidamento	3.509.628,25	Prevista	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	512.237,97	Prevista	

7 - AVANZAMENTO FISICO
A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
31/12/2009	4	SAL	2.452.187,50	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	39.439,41	39.719,85	39.719,85	39.719,85	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00				

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.