

Intesa: LOMBARDIA
Strumento: Accordo di Programma Quadro - III Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità
Responsabile Strumento: Dr. Walter Bergamaschi - Direttore Generale Salute - Regione Lombardia

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: LOMSE13 **Versione del:** 30/06/2014

C.U.P.: J73I03000000008

Titolo Progetto: Ristrutturazione, spostamento e adeguamento chirurgia, day surgery, ambulatori e collegamento CRT.

Settore Progetto: OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SANITARIE - STRUTTURE OSPEDALIERE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - RISTRUTTURAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
LOMBARDIA	BERGAMO	ROMANO DI LOMBARDIA

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

Responsabili Progetto:

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
Attuatore	Azienda Ospedaliera di Treviglio - Caravaggio	Ing. Roberto Premoli	Azienda Ospedaliera di Treviglio - Caravaggio
Programmatore	REGIONE LOMBARDIA		

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO
A. Fase procedurale d'inizio: Progettazione Preliminare

Fase	Attività	Data Effettiva		Soggetto Competente	Note	
		Prevista	Effettiva			
Progettazione	Progettazione Esecutiva		12/04/2007			
Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità		01/12/2000		13/12/2000	Azienda Ospedaliera di Treviso - Caravaggio	
Progettazione Preliminare		14/12/2000		06/05/2002	Azienda Ospedaliera di Treviso - Caravaggio	data approvazione: 06-MAG-02 responsabile: Azienda Ospedaliera di Treviso - Caravaggio
Progettazione Definitiva		20/06/2006		13/02/2007	Azienda Ospedaliera di Treviso - Caravaggio	data approvazione: 13-FEB-07 responsabile: Azienda Ospedaliera di Treviso - Caravaggio
Progettazione Esecutiva		14/02/2007		12/04/2007	Azienda Ospedaliera di Treviso - Caravaggio	data approvazione: 24-SET-07 responsabile: Azienda Ospedaliera di Treviso - Caravaggio
Esecuzione Lavori		04/04/2008		23/04/2012		data approvazione: responsabile:
Collaudo		24/04/2012		23/10/2012		data approvazione: responsabile:
Chiusura Intervento		24/10/2012		23/11/2012	Azienda Ospedaliera di Treviso - Caravaggio	
Funzionalità		27/08/2012		26/11/2012		data approvazione: responsabile:

Altre Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva		
altre attività ATTIVAZIONE FINANZIAMENTI DECRETO MDS		16/10/2007		19/11/2007		responsabile:

Approvazioni	Data Approvazione Prevista	Data Approvazione Effettiva	Soggetto Competente	Note
--------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------	------

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
MIG54698 - Da migrazione	000 - Stipula contratto	30/04/2008	08/12/2007		il 19.11.2007 è la data del decreto del MDS di ammissione al finanziamento

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 2.830.277,92

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2007	236.050,00	0,00	236.050,00
2008	343.396,01	0,00	343.396,01
2009	1.434.553,99	0,00	1.434.553,99
2010	504.434,80	0,00	504.434,80
2011	279.586,54	0,00	279.586,54
2012	32.256,58	0,00	32.256,58
Totali	2.830.277,92	0,00	2.830.277,92

Avanzamento Spese (%): 100,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 2.830.277,92

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2007	Regione		95.905,00	N
2007	Stato altri provvedimenti	Legge.67/1988	1.918.095,00	N
2007	Altro pubblico	Azienda Ospedaliera	470.000,00	N
2010	Altro pubblico	delibera A.O. Treviglio n° 1215 del 30/12/2010 approvazione Perizia di variante ed opere complementari, autorizzata da Regione Lombardia con comunicazione del 14/12/2010 prot. n° H1.2010.0040538	345.765,65	N
2011	Altro pubblico	Importo aggiuntivo a causa dell'aumento dell'IVA al 21% e dell'INARCASSA al 4% per le spese tecniche	512,27	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

 Importo Totale (Euro): **2.830.277,92**

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
20/06/2006	1	121.540,08	spese tecniche - progettazione
30/07/2007	1	4.161,60	spese tecniche - collaudo statico
30/07/2007	2	16.545,14	spese tecniche - collaudo in corso d'opera
24/09/2007	1	7.725,00	spese tecniche - responsabile del procedimento
29/10/2007	1	83.000,00	spese tecniche - direzione lavori
31/12/2007	1	3.077,34	spese di pubblicazione bando e di gara
30/01/2008	1	1.932.379,06	contratto d'appalto (iva inclusa)
30/06/2009	1	10.216,45	lavori in economia per attivazione e completamento 1° lotto
31/12/2009	1	7.076,23	lavori in economia per attivazione e completamento 2° lotto
30/12/2010	1	644.044,75	Contratto Iva inclusa per Perizia di variante ed Opere complementari, approvate con delibera A.O. Treviglio n 1215 del 30/12/2010 con utilizzo di mezzi di bilancio e ribasso d'asta disponibile
31/12/2011	1	512,27	Importo dovuto per l'aumento dell'IVA al 21% e dell'INARCASSA al 4% sulle spese tecniche

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro): 2.830.277,92

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
26/06/2007	1	2.935,50	0,00	0,00	Acconto spese tecniche RUP
02/08/2007	1	840,16	0,00	0,00	Spese pubblicazione bando, Ist Pol Zecca Stato, fatt 3514 del 05/07/2007
02/08/2007	2	379,60	0,00	0,00	Spese pubblicazione bando, Ist Pol Zecca Stato, fatt 3515 del 05/07/2007
02/11/2007	1	399,60	0,00	0,00	Spese pubblicazione bando, Editoriale spa, fatt 1458B del 25/07/2007
02/11/2007	2	399,60	0,00	0,00	Spese esito gara, Editoriale spa, fatt 2238B del 19/10/2007
21/11/2007	1	401,00	0,00	0,00	Spese gara, Economato del 21/11/2007
10/01/2008	1	109.386,05	0,00	0,00	Acconto spese tecniche progettazione, Arch. Lanzani, fatt n° 8/1 del 8/11/2007
04/03/2008	1	263,16	0,00	0,00	Spese commissione gara, Arch. Tartaglia, fatt 5 del 12/03/2008
22/10/2008	1	343.396,02			1° SAL nota di liquidazione n. 5291 del 22.10.2008
28/10/2008	1	24.900,04	0,00	0,00	Acconto spese tecniche direzione lavori, Arch. Armondi, fatt n° 12 del 06/10/2008
28/10/2008	2	1.401,60	0,00	0,00	Lavori in economia per attivazione e completamento 1° lotto, ditta Chiodini, fatt. n° 23 del 29/02/2008
15/12/2008	1	6.618,06	0,00	0,00	Acconto spese tecniche collaudo in corso d'opera, Ing. Franzoni, fatt n° 21 del 22/12/2008

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
03/02/2009	1	551.368,60			2° SAL nota di liquidazione n. 0847 del 03.02.2009
14/05/2009	1	49.799,66	0,00	0,00	Acconto spese tecniche direzione lavori, Arch. Armondi, fatt n° 05 del 18/05/2009
19/06/2009	1	12.154,00	0,00	0,00	Saldo spese tecniche progettazione, Arch. Lanzani, fatt n° 11 del 30/06/2008
10/08/2009	1	23.330,38			3° SAL nota di liquidazione n. 6578 del 10.08.2009
10/08/2009	2	95.905,00			3° SAL nota di liquidazione n. 6578 del 10.08.2009
10/08/2009	3	343.169,80			3° SAL nota di liquidazione n. 6578 del 10.08.2009
09/09/2009	1	1.795,50	0,00	0,00	Lavori in economia per attivazione e completamento 1° lotto, ditta Seberg, fatt. n° 644 del 29/05/2009
15/10/2009	1	3.993,19	0,00	0,00	Lavori in economia per attivazione e completamento 1° lotto, ditta Seberg, fatt. n° 716 del 24/06/2009
30/10/2009	1	439.590,12			4° SAL nota di liquidazione n. 8682 del 30.10.2009
28/01/2010	1	3.026,16	0,00	0,00	Lavori in economia per attivazione e completamento 1° lotto, ditta Main Plus, fatt. n° 231 del 21/10/2009
27/05/2010	1	7.076,23	0,00	0,00	Lavori in economia per attivazione e completamento 2° lotto, ditta Abbattista, quota parte della fatt. n° 36545 del 12/12/2009
01/07/2010	1	4.161,60	0,00	0,00	Spese tecniche collaudo statico, Ing. Nozza, fatt n° 12 del 07/06/2010
23/07/2010	1	102.611,93	0,00	0,00	Pagamento sal 5
17/12/2010	1	1.935,02	0,00	0,00	Quota parte di competenza fattura n° 1092 del 22/09/2010 ditta SEBERG per segnaletica di reparto
15/02/2011	1	401.822,87	0,00	0,00	6° SAL ditta F.Ili Vecchierelli fatt. n° 225 del 23/12/2010
19/09/2011	1	183.325,85	0,00	0,00	7° SAL ditta F.Ili Vecchierelli fatt. n° 167 del 05/08/2011
07/11/2012	1	79.025,71	0,00	0,00	8° SAL finale ditta F.Ili Vecchierelli fatt. n° 165 del 01/10/2012
27/11/2012	1	3.244,49	0,00	0,00	Saldo spese tecniche RUP
21/12/2012	1	8.533,21	0,00	0,00	Acconto spese tecniche direzione lavori, Arch. Armondi, fatt n° 18 del 25/09/2012
12/11/2013	1	10.206,07	0,00	0,00	Spese tecniche saldo collaudo in corso d'opera, Ing. Franzoni, fatt n° 3 del 27/08/2013
26/11/2013	1	12.882,14	0,00	0,00	Svincolo garanzia a seguito collaudo finale ditta F.Ili Vecchierelli fatt. n° 262/13 del 25/09/2013

C. Economie

Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
------	--------------------	---------

6 - QUADRO ECONOMICO

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	3.072,17	Effettiva	
IVA	234.220,82	Effettiva	
Lavori realizzati in affidamento	2.342.208,24	Effettiva	
Lavori realizzati in economia	17.292,68	Effettiva	
Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	233.484,01	Effettiva	

7 - AVANZAMENTO FISICO
A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
31/12/2009	4	SAL	1.805.789,51	
27/04/2010	5	Stato avanzamento lavori n° 5	103.127,59	
17/06/2010	6	Stato avanzamento lavori n° 5	102.611,93	

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento (mq) (mq)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	0,00				

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo

Valore Attuale

Valore Concluso

Valore Conseguito

Valore Baseline

Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.