



# AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO"

DI TREVIGLIO

Sede: 24047 Treviglio - P.le Ospedale n.1  
C.F. - P.I. n.02585580166

Pubblicato all'albo pretorio  
dell'Azienda il giorno

23 MAR. 2011

per rimanere affisso per 15  
giorni consecutivi

Resp. U.O.AA.GC.LL.

Immediatamente esecutivo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 291 DEL 16 MAR 2011

Servizio/U.O. proponente

U.O. Tecnico Patrimoniale

Responsabile del procedimento

dot. ing. Roberto Perinoli

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOTTO I PRESSO L'OSPEDALE DI ROMANO DI LOMBARDIA.

### IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che con deliberazione n. 635 del 03.07.2007 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOTTO I e Il Ospedale di Romano di Lombardia, redatto dalla Società T&A Termotecnica Antincendio del p.i. Francesco Luglio di Varese ;

**RILEVATO** che il progetto è stato suddiviso in due lotti aventi i sottoindicati costi e relativa copertura di spesa :

- **I lotto funzionale: € 1.926.492,16.= IVA e Spese Tecniche comprese:**

Importo lavori	€ 1.598.298,82
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 20.000,00

Importo complessivo a base d'appalto:	€ 1.618.298,82
---------------------------------------	----------------

Somme a disposizione:

IVA 10%	€ 161.829,88
Spese Tecniche IVA e contr. compresi	€ 140.294,84
Compenso RUP	€ 6.068,62

Totale somme a disposizione	€ 308.193,34
-----------------------------	--------------

TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.926.592,16
--------------------	----------------



Segue deliberazione n. 291 del 16 MAR. 2011

Di cui importo ammesso a finanziamento stato/regione € 1.824.000,00.:=:

- A carico dello Stato € 1.737.143,00
- A carico della Regione € 86.857,00
- A carico A.O. € 102.492,16

- **Il lotto complementare:** € 2.046.474,46.= IVA e Spese Tecniche comprese finanziato con futuro contributo Ministero/Regione e con Bilancio A.O.
- Adeguamento Impianto Gas Medicali: € 397.152,06 IVA e Spese Tecniche comprese finanziamento anticipato con mezzi A.O.

**VISTO** il Decreto Dirigenziale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17/11/08 con il quale è stato ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto per un importo complessivo a carico dello stato di € 1.737.143,00 + € 86.857,00 a carico Regione + € 102.492,16 a carico A.O. , relativamente al I Lotto;

**VISTO** il bando di gara approvato con deliberazione n.516 del 17/06/2009, nel quale veniva precisato che l'A.O. intendeva aggiudicare oltre ai lavori del I Lotto anche le opere relative al II Lotto a fronte della disponibilità finanziaria, mediante successivo ulteriore contributo ministeriale.

Veniva precisato inoltre che tale esercizio costituisce mera facoltà per l'A.O. senza che l'aggiudicatario potesse vantare pretese o diritti di sorta;

**CHE** con deliberazione n. 674 del 13.08.2009 venivano aggiudicate alla ditta P.S.P. s.r.l. di Torino (TO) le opere relative al I Lotto per una spesa di € 985.929,22 IVA compresa ed una spesa complessiva di € 1.132.292,68 IVA e Spese Tecniche comprese, ottenendo il seguente quadro economico:

Importo lavori	€ 876.299,29
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 20.000,00
	-----
Importo complessivo a base d'appalto:	€ 896.299,29
 <u>Somme a disposizione:</u>	
IVA 10%	€ 89.629,93
Spese Tecniche IVA e contr. compresi	€ 140.294,84
Compenso RUP	€ 6.068,62
RISPARMIO DI GARA	€ 794.299,58
	-----
Totale somme a disposizione	€ 1.030.292,97
	=====
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.926.592,26</b>

**CONSIDERATO** che nel lasso temporale intercorso tra il momento di progettazione e l'inizio dell'esecuzione dei lavori necessari ad ottenere l'adeguamento antincendio della struttura ospedaliera di cui all'oggetto, si è avuta l'entrata in vigore di nuove normative circa le misure di sicurezza antincendio, si è ritenuta necessaria l'esecuzione di ulteriori opere aggiuntive, atte a migliorare il livello di sicurezza organizzativo e funzionale delle strutture ospedaliere con la stesura quindi di una perizia di variante;

**CONSIDERATO** inoltre che con nostra del 09.03.2010, agli atti presso l'U.O. Tecnico Patrimoniale è stata richiesta alla Giunta Regionale Direzione Generale Sanità, la possibilità di utilizzare la somma del ribasso d'asta al fine di concretizzare le opere di cui sopra;

**VISTO** il riscontro positivo della Giunta Regionale Direzione Generale Sanità del 07.05.2010 prot. H1.2010.0016855;



Segue deliberazione n. 291 del 16 MAR. 2011

**VISTI** gli elaborati di perizia presentati dalla Società STC S.r.l. di Garlasco (PV) incaricata con deliberazione n. 529 del 11.06.2010, si evince che la stessa prevede un costo di realizzazione pari ad € 406.691,44 (IVA inclusa);

**TENUTO CONTO** di quanto sopra si precisa che il nuovo importo complessivo delle opere ammonta ad € 1.392.620,66 (IVA compresa) e pertanto il nuovo quadro economico (opere variante) è:

Importo lavori	€ 1.231.500,88
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 34.517,90
	-----
Importo complessivo	€ 1.266.018,78
<b>Somme a disposizione:</b>	
IVA 10%	€ 126.601,88
Spese Tecniche IVA e contr. compresi	€ 160.245,48
Compenso RUP	€ 7.455,07
RISPARMIO DI GARA A DISPOSIZIONE	€ 366.170,96
	-----
Totale somme a disposizione	€ 660.473,39
	=====
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.926.492,17</b>

**DATO ATTO** che il responsabile del presente provvedimento è il Dott. Ing. Roberto Premoli dell'U.O. Tecnico Patrimoniale;

**PRESO ATTO** delle attestazioni rese dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, alla relativa registrazione al conto patrimoniale n.31100225;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le rispettive competenze;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni e precisazioni illustrate in premessa, gli elaborati progettuali relativa alla perizia di variante, (agli atti presso l'U.O. Tecnico Patrimoniale) presentati dallo Studio STC srl engineering group , dell'importo di € 406.691,44 (IVA e spese tecniche comprese);
- 2) di liquidare allo Studio STC srl engineering group l'importo di € 30.631,13 IVA e contr. compresi;  
di approvare il nuovo quadro economico di spesa di € 1.926.492,17 (IVA, spese tecniche ed opere in economia comprese);
- 3) di finanziare la spesa complessiva di € 406.691,44 con mezzi propri di bilancio, al conto patrimoniale n. 31100225
- 6) di dare atto che il responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il Dott. Ing. Roberto Premoli dell'U.O. Tecnico Patrimoniale;
- 7) di comunicare la decisione alle persone, UU.OO. e Servizi dell'Azienda interessati e al Collegio Sindacale per la dovuta informazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Cesare Ercole)



Segue deliberazione n. 291 del 16 MAR, 2011

**ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

**SERVIZIO O UNITA' OPERATIVA PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE

*Roberto*

**UNITA' OPERATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Il costo relativo al presente provvedimento verrà imputato al seguente conto patrimoniale n. 31100225:

*vedi Delib. 635 del 3/7/2007*

IL RESPONSABILE

*ck*

**UNITA' OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE**

Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti centri di costo:

Cdc \_\_\_\_\_ Importo E 406'691,44

Cdc \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

**Parere del Direttore Amministrativo**

Favorevole

Sfavorevole per i seguenti motivi:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Vincenzo Tinipponi)

*[Signature]*

**Parere del Direttore Sanitario**

Favorevole *Nullo DS*

Sfavorevole per i seguenti motivi:

IL DIRETTORE SANITARIO  
IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Stefano Zenoni)

*[Signature]*